



COMUNE DI TORCEGNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 87

della Giunta comunale

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del dissesto lungo la viabilità comunale a monte del ponte di Cogno per la loc. Cavè c.c. Torcegno. Approvazione della perizia di variante 1 - CUP: J37H24002330007.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **quindici** del mese di **luglio**, alle ore 13.00, in modalità mista, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Campestrin Daniela - Sindaco
2. Campestrini Ivan - Vicesindaco
3. Penasa Vittorio - Assessore
4. Rampelotto Alessandra - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Campestrin Daniela, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del dissesto lungo la viabilità comunale a monte del ponte di Cagno per la loc. Cavè c.c. Torcegno. Approvazione della perizia di variante 1 - CUP: J37H24002330007.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTO che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal responsabile del Servizio Tecnico, nonché il preventivo parere di regolarità contabile espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 185 del vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

PREMESSO che :

- A seguito della segnalazione di data 12 novembre 2024 inoltrata dal Comune di Torcegno alla PAT Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza e al Servizio Geologico, in data 15/11/2024, è stato condotto un sopralluogo congiunto tra i tecnici del Servizio Geologico, Prevenzione Rischi, Comune di Torcegno e i tecnici interpellati dalla stessa Amministrazione al fine di valutare il pericolo da frana che insiste sulla strada comunale in loc. Cagno – Cavè;
- In tale occasione si è potuto accertare che la strada comunale in corrispondenza del tornante in loc. Cagno ha manifestato una progressiva perdita delle condizioni di stabilità con un movimento di scivolamento verso valle e la formazione di fratture sempre più evidenti sull'asfalto a seguito degli eventi meteorologici intensi. Una prima fessurazione trasversale alla sede stradale asfaltata e l'abbassamento della strada si erano manifestati nel giugno 2024;
- Con ordinanza n. 34 di data 7 novembre 2024 il Sindaco del Comune di Torcegno ha disposto il divieto di transito veicolare e pedonale della strada comunale Betulle - Stallon in loc. Cagno in corrispondenza del ponte Cagno;
- In conseguenza di ciò, venne redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale il verbale protocollo 5046 del 21 novembre 2024 con il quale si segnala il movimento franoso e si definiscono gli interventi necessari al consolidamento dello stesso, dichiarandone il carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della LP 10/09/1993 n. 26;
- Con nota protocollo 5193 del 02/12/2024 il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT trasmette al Comune il proprio verbale di sopralluogo ed accertamento prot. n. S033/2024/900005 d.d. 02 dicembre 2024 con il quale si evidenzia la necessità di procedere senza indugio all'esecuzione dei lavori;
- con medesima nota, si ricorda la necessità di presentare domanda di contributo entro 60 giorni dalla data del verbale di somma urgenza (21/11/2024 prot. 5046) e quindi entro il 19/01/2025;
- a tale scopo con delibera di giunta n. 130 del 19 dicembre 2024 veniva affidato allo Studio SISMA di Costabissara (VI) l'incarico per l'effettuazione di una campagna di prove e indagini tomografiche ed elettriche a supporto del progetto e finalizzata ad approfondire quali interventi siano i più appropriati al fine di consolidare il versante;
- con delibera di giunta n. 131 del 19 dicembre 2024 veniva affidato al Geologo Passardi Paolo di Tenna (TN) l'incarico per la redazione della perizia geologica e relazione di compatibilità a supporto del progetto;
- con ulteriore delibera n. 132 medesimo giorno, veniva affidato all'Ing. Coradello Pierluigi di Castelnuovo (TN) l'incarico per la redazione del PFTE, esecutivo, la prestazione della DL e contabilità dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del dissesto lungo la viabilità comunale a monte del ponte di Cagno per la loc. Cavè c.c. Torcegno;
- successivamente, con domanda prot. 256 del 20 gennaio 2025, il Sindaco inoltrava richiesta di contributo alla PAT allegando verbale di somma urgenza, documentazione fotografica e perizia;
- vista la complessità delle prove e indagini da effettuare e dell'intervento da valutare, con successiva comunicazione del 23 gennaio 2025 protocollo 311, il Servizio Prevenzione Rischi della PAT comunicava oltre all'avvio del procedimento, la necessità di regolarizzare la domanda di contributo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa nota e quindi entro il 22 febbraio 2025;
- in data 23/12/2025 protocollo n. 5534, vennero trasmesse da parte dello Studio Sisma le risultanze della campagna di prove e indagini tomografiche sismiche ed elettriche;

- in data 17/01/2025 protocollo n. 246, venne depositata da parte del Dott. Passardi Paolo la relazione geologica conforme alle NTC 2018 completa delle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
- in data 12 febbraio 2025, prot. n. 642, è stato consegnato dal professionista incaricato il progetto esecutivo su supporto informatico, relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 20 febbraio 2025 venne:
 - a) approvato ai soli fini tecnici e al fine della concessione del finanziamento, il progetto a firma dell'ing. Coradello Pierluigi e il relativo rapporto di verifica e validazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, avente ad oggetto " lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del dissesto lungo la viabilità comunale a monte del ponte di Cagno per la loc. Cavè c.c. Torcegno ", e il cui quadro economico prospetta una spesa complessiva di **€ 225.000,00** dei quali **€ 160.728,71** per lavori (compresi oneri sicurezza pari ad **€ 4.500,00** non soggetti a ribasso) ed **€ 64.271,29** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - b) riconosciuto che gli elaborati tecnici sottoelencati, disponibili e firmati in formato digitale nonché il Rapporto di verifica prot. 753 del 20/02/2025 e validazione prot. 762 del 20/02/2025 rispondono agli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale e sono a diretto beneficio della collettività;
 - c) stabilito:
 - che i lavori saranno affidati mediante affido diretto previa richiesta d'offerta a ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi del co.3 dell'art.52 della L.P. 26/1993 e dell'ex art 16, c. 3, della L.P. 2/2016;
 - i lavori di cui trattasi saranno eseguiti mediante gestione in economia a mezzo di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993;- di eseguire i lavori di cui trattasi mediante gestione in economia, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993;
 - di demandare al Responsabile del Settore – Lavori pubblici, in qualità di R.U.P., l'acquisizione del CIG per la gara/sondaggio e la scelta delle ditte da invitare alla procedura di gara/sondaggio informale, nel rispetto dei criteri di rotazione;
 - che il relativo contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblico – amministrativa tenendo conto degli elementi contenuti nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto depositato agli atti di questa amministrazione;
 - la possibilità di provvedere alla consegna anticipata dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione dell'eventuale contratto, ai sensi dell'art. 46 della L.P.26/1993 e ss.mm
 - d) dato atto che la spesa prevista per l'esecuzione dell'opera è pari a complessivi € 225.000,00 e risulta così finanziata:
 - € 64.634,00 fondi FIM;
 - € 160.366,00 budget;
 - e) che risultano già impegnati con provvedimenti precedenti i seguenti importi:
 - € 2.196,00 con delibera giuntale n. 130 del 19/12/2024 per campagna di prove e indagini toponomastiche – capitolo 20816/1 codice 2.02.03.05.001 “;
 - € 5.405,09 con delibere della Giunta Comunale n. 131 del 19/12/2024 per la redazione della perizia geologica e relazione di compatibilità – capitolo 20816/1 codice 2.02.03.05.001;
 - € 15.225,60 con delibera della Giunta Comunale n. 132 del 19/12/2024 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, esecutivo, prestazione DL e contabilità – capitolo 20816/1 codice 2.02.03.05.001;
 - € 202.173,31 con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 20/02/2025 al capitolo 20911/1 codice 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;
 - f) che le spese tecniche/accantonamento R.U.P. previste in progetto e pari ad € 3.000,00 trovano accantonamento al capitolo 20911/1 codice 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;
- In conseguenza di tale approvazione, con provvedimento n. 2756 di data 21/03/2025, a firma del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, venne concesso a copertura dei costi, un contributo di € 204.477,94 pari al 95 % della spesa ammessa di € 215.239,94;
- Con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 29 del 17/04/2025, e a seguito di sondaggio espletato tra 5 ditte tramite piattaforma CONTRACTA, vennero aggiudicati ai sensi dell'art.52 della L.P.26/1993 e dell'art.3 co.01 della L.P.02/2020, alla ditta Stroppa Costruzioni srl di Telve (Tn), p.iva 01709750226 i lavori di somma urgenza per la stabilizzazione e messa in sicurezza del movimento franoso in loc. Cagno c.c. Torcegno per un importo di contratto di €

139.620,65.= + IVA 22 % di cui € 135.120,65.= per lavori ed € 4.500,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e salvo rendicontazione finale;

- I lavori sono iniziati il **21 aprile 2025** come da verbale di consegna proto. **2287** del **29/05/2025**;
- Con delibera di Giunta n. 86 di data 15.07.2025 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo a firma dell'ing. Coradello Pierluigi e il relativo rapporto di verifica e validazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, avente ad oggetto " lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del dissesto lungo la viabilità comunale a monte del ponte di Cagno per la loc. Cavè c.c. Torcegno ", e il cui quadro economico prospetta una spesa complessiva di **€ 225.000,00** dei quali **€ 160.728,71** per lavori (compresi oneri sicurezza pari ad **€ 4.500,00** non soggetti a ribasso) ed **€ 64.271,29** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con successiva delibera n. 86 di data 15.07.2025 venne nominato nella persona dell'Ing. Paterno Purin Patrick il collaudatore statico delle opere previste in progetto;
- in data **07 luglio 2025** protocollo **2806** vennero presentati dal progettista incaricato, gli elaborati progettuali relativi alle varianti concordate con il Servizio Prevenzione Rischi della PAT composti dalle seguenti tavole:
TAV. A Relazione tecnica;
TAV. C Computo Metrico;
TAV. D Quadro Economico;
TAV. 01 Tavola perizia di variante 1;

Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

Tutto ciò premesso:

ESAMINATI gli elaborati progettuali e in particolare il quadro economico della spesa di variante dal quale si evince che

- l'importo netto dei lavori di contratto compresi gli oneri per la sicurezza passa da **€ 139.620,65** ad **€ 160.425,06**, mentre nel complesso l'importo dei lavori rispetto al progetto approvato passa da **€ 160.728,71** ad **€ 160.425,06**, con una diminuzione di spesa di **€ 303,65**, il tutto come da risultanze del quadro economico sottoesposto;
- l'importo complessivo dell'opera non varia, stabilizzandosi ad **€ 225.000,00**;

quadro economico della spesa di variante		
a	lavori	€ 155.925,06
b	oneri della sicurezza	€ 4.500,00
c	totale complessivo lavori	€ 160.425,06
	somme a disposizione	
d1	spese tecniche e coordinamento sicurezza	€ 12.322,83
d2	cnpaia il 4% di d2	€ 492,91
d3	iva su spese tec. il 22% di d2+d3	€ 2.819,47
d4	spese geologiche	€ 4.260,00
d5	oneri previdenziali geol. il 2 % di d4	€ 170,40
d6	iva su spese geol. il 22% di d4+d5	€ 974,69
d7	iva sui lavori 22% di c	€ 35.293,51
d8	prospezioni geofisiche	€ 1.800,00
d9	iva su prospezioni geofisiche il 22% di d8	€ 396,00
d10	collaudo statico	€ 2.400,00
d11	cnpaia il 4% di d10	€ 96,00
d12	iva su collaudo e cnpai collaudo il 22% di d10+d11	€ 549,12
d13	SPESE RUP-verificatore	€ 3.000,00
d	totale somme a disposizione	€ 64.574,94
e	totale complessivo c+d	€ 225.000,00

PRESO ATTO che con la variante in oggetto, l'importo di contratto passa da **€ 139.620,65** ad **€ 160.425,06** che corrisponde ad un **14,90 %** di aumento e quindi entro i limiti consentiti;

APPURATO che l'importo complessivo dell'opera comprensivo delle somme a disposizione non varia e si stabilizza ad **€ 225.000,00**;

APPROFONDITO che per le modifiche di cui alla presente variante, non necessitano ulteriori autorizzazioni urbanistiche trattandosi di modifiche di piccola entità che rientrano nella discrezionalità della DL;

RISCONTRATA la regolarità formale e sostanziale del progetto di variante e ritenuto quindi di approvare la documentazione progettuale, data la rispondenza della stessa alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire per il pubblico interesse e pertanto meritevole di approvazione;

RLEVATO come l'intervento oggettivo rientra negli atti di programmazione predisposti dall'Amministrazione comunale e precisamente nel Piano Generale delle Opere Pubbliche, valevole per il triennio 2024/2026;

RITENUTO di procedere con l'approvazione a tutti gli effetti della variante progettuale su esposta al fine di procedere con l'iter esecutivo e di rendicontazione;

VISTA la L.P. 10.09.1993, n. 26 e il relativo Regolamento di attuazione, nonché la normativa statale in materia di lavori pubblici;

VISTA la L.P. 2/2016 e ss.mm.;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

RITENUTO per le motivazioni di cui al punto precedente e vista l'urgenza, di proporre il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 al fine di dare pronta attuazione alle modifiche apportate;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di **APPROVARE**, a tutti gli effetti la perizia di variante 1 dei lavori di " **somma urgenza per la messa in sicurezza del dissesto lungo la viabilità comunale a monte del ponte di Cagno per la loc. Cavè c.c. Torcegno** " a firma del tecnico **Dott. Coradello Ing. Pierluigi**, datata **luglio 2025** protocollo **2806** di data **07/07/2025** che per l'esecuzione degli stessi prospetta un importo complessivo di variante 1 pari ad **€ 225.000,00**, il tutto come da risultanze del quadro economico sottostante:

quadro economico della spesa di variante		
a	lavori	€ 155.925,06
b	oneri della sicurezza	€ 4.500,00
c	totale complessivo lavori	€ 160.425,06
	somme a disposizione	
d1	spese tecniche e coordinamento sicurezza	€ 12.322,83
d2	cnpaia il 4% di d2	€ 492,91
d3	iva su spese tec. il 22% di d2+d3	€ 2.819,47
d4	spese geologiche	€ 4.260,00
d5	oneri previdenziali geol. il 2 % di d4	€ 170,40
d6	iva su spese geol. il 22% di d4+d5	€ 974,69
d7	iva sui lavori 22% di c	€ 35.293,51
d8	prospezioni geofisiche	€ 1.800,00
d9	iva su prospezioni geofisiche il 22% di d8	€ 396,00
d10	collaudo statico	€ 2.400,00
d11	cnpaia il 4% di d10	€ 96,00
d12	iva su collaudo e cnpai collaudo il 22% di d10+d11	€ 549,12
d13	SPESE RUP-verificatore	€ 3.000,00
d	totale somme a disposizione	€ 64.574,94
e	totale complessivo c+d	€ 225.000,00

2. di **DARE ATTO** che, a seguito dell'approvazione della perizia di variante 1, l'importo di contratto passa da **€ 139.620,65** ad **€ 160.425,06** che corrisponde ad un **14,90 %** di aumento e quindi entro i limiti consentiti;
3. di **DARE ATTO** altresì che l'importo complessivo dell'opera non varia e si stabilizza in complessivi **€ 225.000,00**;
4. di **RICONOSCERE** che gli elaborati tecnici oggetto della presente deliberazione, rispondono agli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale e sono a diretto beneficio della collettività;
5. Di **DARE ATTO** che risultano già impegnati con provvedimenti precedenti i seguenti importi:
- € 2.196,00 con delibera giuntale n. 130 del 19/12/2024 per l'effettuazione della campagna di prove e indagini - STUDIOSISMA – capitolo 20816/1 codice 2.02.03.05.001;
 - € 5.405,09 con delibere della Giunta Comunale n. 131 del 19/12/2024 per la redazione dello studio di compatibilità – geol. Passardi Paolo - capitolo 20816/1 codice 2.02.03.05.001;
 - € 15.225,60 con delibere della Giunta Comunale n. 132 del 19/12/2024 per la redazione del PFTE, esecutivo, DL e sicurezza – dott. Coradello Pierluigi - capitolo 20816/1 codice 2.02.03.05.001;
 - € 170.337,19 con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 29 del 17/04/2025, al capitolo 20911/1 codice 2.02.01.09.012 esercizio 2025 (impegno padre GC02525./1/2025)
 - € 28.836,12, al capitolo 20911/1 codice 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025 (delibera n. **87/2025**);
 - € 3.000,00 al medesimo capitolo 20911/1 codice 2.02.01.09.012 previsione 2025/2027, esercizio 2025, per gli accantonamenti relativi alle spese tecniche R.U.P./Verificatore;
6. di trasmettere la presente al
- Ufficio Ragioneria del Comune di Torgegno per quanto di competenza;
 - Al Direttore dei Lavori per la prosecuzione dell'incarico;
7. di **DICHIARARE** ad unanimità di voti favorevoli, stante l'urgenza specificata nelle premesse, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 02.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) Ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- 2) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 104/2010.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- I ricorsi 2) e 3) sono alternativi

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub b)

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Campestrin Daniela

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).